

НАВ 00-87/161  
06 JUN 2019

ПОЈАШЊЕЊЕ (2) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 77/P/19

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник ПЦ" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), на основу питања постављених од стране заинтересованих лица за отворени поступак јавне набавке ЈН 77/P/19 -Припремни радови на локацијама и постављање контејнера за потребе инсталације НДБ уређаја у Србији и Црној Гори, достављамо појашњење конкурсне документације.

**Питање 1:**

У Предмеру радова за Партију 1, Збирне рекапитулације за сваку појединачну локацију (стране 134., 162., 190., 218., 246., 274., 302., 330., 358. и 385.) у редовима А6, Б6, Ц6, Д6, Е6, Ф6, Г6, Х6, И6 и Ј6 уписано је СТАБИЛНА инсталација гашења пожара, уместо МАШИНСКА инсталација гашења пожара као што је наведено у Табелама Обрасца V-2-1.

Одговор:

У складу са примедбама извршена је измена конкурсне документације у делу рекапитулација и наслова поглавља.

**Питање 2:**

У Предмеру радова за партију 2, у рекапитулацији на страни 436 под тачком 1.1 наведено је ДЕМОНТАЖА. На које позиције у предмеру радова се односи наведена ДЕМОНТАЖА?

Одговор:

Извршена је измена конкурсне документације у складу са питањем.

**Питање 3:**

У Предмеру радова за партију 2, позиција 2.2.2. Разводни ормани ПО на страни 439, у колони јединица мере уписан је број 1, док количина за наведену ставку није наведена.

Одговор:

Извршена је измена конкурсне документације у складу са питањем.

**Питање 4:**

У Предмеру радова за партију 2, у рекапитулацији на страни 457 под тачком А2 унето је ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ, а требало би да буде уписано А2 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ.

Одговор:

Извршена је измена конкурсне документације у складу са питањем.

**Питање 5:**

У Предмеру радова за партију 2, у рекапитулацији на страни 457 под тачком А3 унето ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ, а требало би да буде уписано А3 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ.

Одговор:

Извршена је измена конкурсне документације у складу са питањем

**Питање 6:**

У Предмеру радова за партију 2, на страници 389. у колони Опис радова поднаслов би уместо Никшић требало да буде Даниловград.

Одговор:

Извршена је измена документације због уочене штампарске грешке.

**Питање 7:**

У оквиру Предмера радова за све локације, у одељцима КОНТЕЈНЕРИ, наводи се следећи опис:

*„...предвиђа израда спољашњег омотача – зидова термоизолационих панела ширине 1 m и дебљине 92 mm (лим 0,6 mm + термоизолација 80 mm + лим 0,6 mm), са изолационим пуњењем од тврдо пресоване камене вуне...”*

Уписана је укупна дебљина панела 92 mm, док се сабирањем димензија лим 0,6 mm + термоизолација 80 mm + лим 0,6 mm добија дебљина панела од 81,2 mm.

С тим у вези, љубазно Вас молимо да потврдите која је од наведених димензија исправна и у складу са тим извршите измену конкурсне документације.

Одговор:

Извршена је измена конкурсне документације у складу са постављеним питањем.

**- Такође су извршене измене конкурсне документације у делу формулације позиција у свим рекапитулацијама као и на измени појединих наслова поглавља у предмерима како би били што јаснији свим понуђачима**

**Питање 8:**

Конкурсном документацијом тражена је висина контејнера 3000mm без намонтираног секундарног крова и висина контејнера 3050 mm са намонтираним секундарним кровом, у вези са наведеним сматрамо да секундарни кров не може бити смештен у 50mm како сте предвидели, с тим у вези вас молимо за појашњење и детаље конструкције НОР профила примарног крова И детаље конструкције секундарног крова чија је захтевана носивост 150kN/m<sup>2</sup>?

Одговор:

Постоји пројектно техничка документација на основу које је пројектант урадио предмер радова. Детаље и комплетне пројекте ће добити изабрани извођач након завршетка поступка јавне набавке и потписивања уговора.

**Питање 9:**

Молимо за појасњење на који начин сте предвидели фиксирање контејнера за подну бетонску плочу преко убушених HILTI анкера (поз. 1.6.2 у конкурсној документацији)?

Одговор:

Постоји пројектно техничка документација на основу које је пројектант урадио предмер радова. Детаље и комплетне пројекте ће добити изабрани извођач након завршетка поступка јавне набавке и потписивања уговора.

**Питање 10:**

Конкурсном документацијом предвидели сте да се на висину од 205cm уграде правоугаоне цеви 100x100x3mm које служе као ојачање конструкције И за ношење уређаја који се постављају на зид контејнера (климе, ел.ормара...), молимо за појашњење да ли ће бити потребно да се термоизолациони панели пресецају или неко друго решење, с обзиром на димензије правоугаоне цеви.

Одговор:

Постоји пројектно техничка документација на основу које је пројектант урадио предмер радова. *Извођачке детаље ће дати произвођач контејнера на*

~~усвајање. Детаље и комплетне пројекте ће добити изабрани извођач након завршетка поступка јавне набавке и потписивања уговора.~~

**Питање 11:**

Молимо за детаље и распоред „омега,, профила у поду контејнера с обзиром на тражену носивост пода од 10kN/m<sup>2</sup>?

Одговор:

Постоји пројектно техничка документација на основу које је пројектант урадио предмер радова. Детаље и комплетне пројекте ће добити изабрани извођач након завршетка поступка јавне набавке.

**Питање 12:**

Молимо за појашњење како су решени евентуални хладни мостови И евентуални проблеми од конденза?

Одговор:

Ово питање није у вези са предметом набавке. На евентуална лоша решења пројектне документације је извођач дужан да упозори инвеститора у току изградње.

**Питање 13:**

У обрасцима понуде (V-1-1 и V-1-2) у деловима II (*Основни елементи понуде*), Начин и рок плаћања наведено је **не краће од 15, нити дуже од 45 дана**. Обрасцима V-1-1 и V-1-2 из Конкурсне документације понуђачу није остављена могућност дефинисања рока у том интервалу, већ му је „задат“ рок од 30 дана. Молимо за потврду да ли је рок плаћања фиксиран на 30 дана или понуђач има могућност да рок плаћања по свом избору у оквиру интервала минимум 15 дана – максимум 45 дана. Уколико понуђач има могућност избора, молимо да извршите потребне корекције у Конкурсној документацији.

Одговор:

Рок плаћања је „задат“ и понуђачи немају могућност избора рока плаћања. Услед техничке грешке биће извршена измена Образаца понуде за Партије 1 и 2, и то брисањем речи „не краће од 15, нити дуже од 45 дана“

**Питање 14:**

Имајући у виду да је за пословни капацитет конкурсном документацијом ЈН 77/P/19 за тачку 7 (и), на страни 47 од 458 наведено :

- за Партију 1 тражено минимум 30 контејнерских објеката за смештај електронске опреме за 10 локација у Србији,
- за Партију 2 тражено је минимум 2 контејнерска објекта за смештај електронске опреме за 2 локације у Црној Гори.

Најљубазније Вас молимо да размотрите смањење задатог услова за пословни капацитет за Партију 1 а у складу са бројем објеката који су предмет Партије 1.

Одговор:

У складу са постављеним питањем биће извршена измена конкурсне документације у делу пословног капацитета за партију 1 тако што ће се бити тражено минимум 10 контејнерских објеката за смештај електронске опреме

Комисија за јавну набавку ЈН 77/P/19

39 *Трудовит делованя*