



smatsa

CEED00 - 30/840

12 SEP 2016

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци ЈН 244/P/15 Партија 4

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: радови

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Радови у САА Вршац, Партија 4: Радови на изградњи заштитне ограде

Ознака из Општег речника набавки је:

45340000 - Радови на уградњи ограда, заштитних решетки и сигурносне опреме

5. Првобитна вредност уговора: 11.998.351,70 динара без ПДВ

6. Измењена вредност уговора: вредност уговора није предмет измене

7. Првобитни рок извођења радова: 180 календарских дана од увођења у посао

8. Измењени рок извођења радова: 225 календарских дана од увођења у посао

9. Објективни разлози за измену уговора.

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Инвеститор) је закључила уговор NAB.00-30/51 од 01.02.2016. године са фирмом Грађевинско привредно друштво Banković доо Црна Трава (након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 244/P/15 по партијама за набавку радова на изградњи заштитне ограде у САА Вршац. Уговор је ступио на снагу 03.02.2016. године.

Конкурсном документацијом за предметни поступак, дефинисан је крајњи рок извођења радова 180 календарских дана од датума увођења у посао. Извођач је уведен у посао 07.03.2016. године, те је крајњи рок за извођење радова 13.09.2016. године.

Извођач се обратио дописом CED.00-30/805 од 01.09.2016. године (заводни број документа број Извођача 659/16 од 29.08.2016. године) у којем је предложио продужење рока за извођење радова за 60 календарских дана, које је условљено околностима које нису могле да се предвиде у моменту закључења Уговора, а које нису проузроковане активностима Извођача и то: отежаним условима рада услед неповољних временских услова, претходних радњи за које је био одговоран

Инвеститор, а пре којих Извођач није могао да настави радове у складу са Уговором.

Надзор над извођењем радова, именован Решењем CED.00-30/75 од 10.02.2016. године у свом Извештају о реализацији уговора CED.00-30/822 од 02.09.2016. године и Сектор за ваздухопловну технику у допису CED.00-30/823 од 02.09.2016. године, сматрају да је, имајући у виду све горе наведено, оправдано да се Уговор о јавној набавци извођења радова на изградњи заштитне ограде у САА Вршац закључен са фирмом Грађевинско привредно друштво Banković doo Crna Trava (ЈН 244/Р/15 Партија 4) анексира и измени у погледу рока извршења уговора за додатних 45 календарских дана, у складу са конкурсном документацијом и чланом 13. Уговора.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 244/Р/15 Партија 4 за предметни поступак јавне набавке, у члану 13. став 3. модела уговора, као и у Уговору NAB.00-30/51 од 01.02.2016. године, предвиђена је могућност продужења уговореног рока за извођење радова:

„Извођач има право на продужење рока из члана 9. овог уговора у следећим случајевима:

- *Када Извођач закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 8. Уговора за онолико колико су трајале сметње изазване доцњом Инвеститора и/или*
- *Због наступања више силе односно промењених околности које нису могле да се предвиде у моменту закључења Уговора.“*

Такође, у уговору NAB.00-30/51 од 01.02.2016. године, дефинисана је следећа одредба која се односи на измене уговора:

„Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су у форми анекса уговора и уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране.“

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се Уговор о јавној набавци извођења радова на изградњи заштитне ограде у САА Вршац број NAB.00-30/51 од 01.02.2016. године, закључен са фирмом Грађевинско привредно друштво Banković doo Crna Trava, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем уговарањем новог рока за извођења радова од 225 календарских дана од датума увођења у посао.

Доставити:

- CED
- CW
- CNS
- FIN
- tender@smatsa.rs

