



smatsa

CED.00-21/132

21 MAR 2017

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци ЈН 148/У/16, Партија 2

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: Услуге

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Услуга израде пројектно-техничке документације за потребе озакоњења објеката по партијама, Партија 2 – Објекти за које је надлежна општина Вршац и Покрајински секретаријат

Ознака из Општег речника набавки је:

712420000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова

5. Првобитна вредност уговора: 1.290.000,00 динара без ПДВ

6. Измењена вредност уговора: вредност уговора није предмет измене

7. Првобитни рок извршења уговорних обавеза: 90 дана од увођења Додављача у посао

8. Измењени рок извршења уговорних обавеза: 147 дана од увођења Додављача у посао

9. Објективни разлози за измену уговора.

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Наручилац) је закључила уговор NAB.00-21/200 од 23.11.2016. године са понуђачем HOMEPLAN DOO BEOGRAD (у даљем тексту Извршилац), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 148/У/16 – израде пројектно-техничке документације за потребе озакоњења објеката по партијама, Партија 2 – Објекти за које је надлежна општина Вршац и Покрајински секретаријат. Уговор је ступио на снагу 24.11.2016. године.

Конкурсном документацијом за предметни поступак, као и Уговором NAB.00-21/200 од 23.11.2016. године дефинисан је крајњи рок за извршење уговорних обавеза од 90 дана од датума увођења Извршиоца у посао. Извршилац је уведен у посао 23.12.2016. године, те је крајњи рок за извршење услуге 23.03.2017. године.

Извршилац се обратио дописом LGS/CNS/CED.00-21/33 од 06.02.2017. године у којем је предложио продужење рока за извршење услуге, с обзиром да није у могућности да извршава уговорну услугу, док се не оконча поступак комесације.

Комисија за праћење реализације уговора, именована решењем број CED.00-21/219 од 01.12.2016. године, у свом Извештају о реализацији уговора број CED.00-21/96 од 28.02.2017. године и Директор Сектора за ваздухопловну технику дописом CED.00-21/102 од 06.03.2017. године сматрају, имајући у виду да је Извршилац приступио геодетском мерењу и увидом у катастар констатовао да се објекти, осим хотела и паркинга испред Управне зграде налазе на парцелама које су у поступку комесације, те да се за њих не може прибавити катастарска документација, неопходна за извршење комплетна услуге, да је оправдано да се Уговор о јавној набавци услуге израде пројектно-техничке документације за потребе озакоњења објеката по партијама, Партија 2 – Објекти за које је надлежна општина Вршац и Покрајински секретаријат закључен са понуђачем HOMEPLAN DOO BEOGRAD измени у погледу рока извршења услуге за додатних 57 календарских дана, колико је протекло времена од када је Наручиоцу предочен проблем са катастром до рока за завршетак свих уговорних обавеза.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 148/У/16 за предметни поступак јавне набавке, у члану 10. модела уговора, као и у Уговору NAV.00-21/200 од 23.11.2016. године, предвиђена је могућност продужења уговореног рока:

„Извршилац има право на продужење рока из чл. 9. став 1. овог уговора у следећим случајевима:

- 1. када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 5. Уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца и*
- 2. због наступања више силе (природни догађаји – земљотрес, поплава итд, мере државних органа), односно промењених околности, које нису могле да се предвиде у моменту закључења уговора.*

Захтев за продужење рока извршења услуге која је предмет овог Уговора, у писаној форми, Добављач подноси Наручиоцу у року од 3 (три) дана од сазнања за околност из става 1. овог члана, а најкасније 5 (пет) дана пре истека коначног рока за извршење услуге.

Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су у форми анекса уговора и уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране.“

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се Уговор о јавној набавци услуге израде пројектно-техничке документације за потребе озакоњења објеката по партијама, Партија 2 – Објекти за које је надлежна општина Вршац и Покрајински секретаријат број NAV.00-21/200 од 23.11.2016. године са понуђачем HOMEPLAN DOO BEOGRAD, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем новог рока за извршење услуге од 147 дана од датума увођења Извршиоца у посао.

Доставити:

- CED
- CNS
- FIN
- tender@smatsa.rs



ДИРЕКТОР
Радојица Ровчанин