

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци ЈН 5/Д/17

1. **Назив и адреса наручиоца:**
Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд
2. **Врста наручиоца:** остало
3. **Врста предмета:** добра
4. **Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:**
Набавка SMATSA IP комуникационе мреже
Ознака из Општег речника набавки је: 32400000 – Мреже
5. **Првобитна вредност уговора:** 3.899.947,00 евра
6. **Измењена вредност уговора:** вредност уговора није предмет измене
7. **Првобитни рок извршења обавеза у првој фази реализације уговора:** 540 дана од датума ступања уговора на снагу
8. **Измењени рок извршења обавеза у првој фази реализације уговора:** 750 дана од датума ступања уговора на снагу
9. **Објективни разлози за измену уговора.**

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Инвеститор) је закључила уговор NAV.00-79/196 од 27.03.2017. године са добављачем Frequentis AG из Аустрије након спроведеног преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда јавне набавке SMATSA IP комуникационе мреже 5/Д/17. Уговор је ступио на снагу 25.04.2017. године. Укупна уговорена вредност износи 3.899.947,00 евра.

Конкурсном документацијом за предметни поступак, дефинисан је крајњи рок извршења уговорних обавеза у првој фази реализације уговора у износу од 540 дана од датума ступања уговора на снагу односно до 17.10.2018. године.

Добављач се обратио дописом SUS.00-62/354 од 30.07.2018. године у којем је благовремено обавестио Наручиоца и предложио продужење рока извршења уговорних обавеза у првој фази реализације уговора, које је условљено наступањем промењених околности, техничких проблема, које нису могле да се предвиде приликом закључења уговора односно:

- поједини делови испоручене опреме, рутери, нису функционисали у складу са техничким спецификацијама у реалним условима и откривене су скривене фабричке грешке, због којих је неопходно било променити дизајн

- пројекта. Ово је веома утицало на сам ток реализације прве фазе уговора, имајући у виду да је требало времена да се наведено отклони;
- У складу са претходним, није било могуће завршити Low Level Design Document, који мора бити завршен и потписан од стране овлашћених представника обе уговорне стране пре пријема опреме на локацији;
 - у току фабричког пријема, дошло је до различитих опсервација и уочавања потребе за додатним развојем софтвера у том правцу, ради добијања значајно побољшаних техничко-технолошких решења, што такође изискује додатно време.

У складу са сагласношћу Наручиоца из дописа CED.00-79/669 од 13.08.2018. године, Сектор за ваздухопловну технику, као и менаџер SUSAN програма (допис CNS.00-79/819 од 19.09.2018. године) сматрају да је, имајући у виду све горе наведено, оправдано да се Уговор о јавној набавци SMATSA IP комуникационе мреже, закључен са фирмом Frequentis AG из Аустрије, анексира и измени у погледу рока извршења уговорних обавеза у првој фази реализације уговора за додатних 210 календарских дана односно до 15.05.2019. године, у складу са конкурсном документацијом и чланом 15. Уговора.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 5/Д/17 за предметни поступак јавне набавке, у члану 16. став 1. модела уговора, као и у уговору NAV.00-79/196 од 27.03.2017. године, предвиђена је могућност продужења уговореног рока извршења уговорних обавеза у првој фази реализације уговора:

„Добављач има право на продужење рокова из чл. 15. ставови 1, 2, 3, 4, 5 овог Уговора у следећим случајевима:

- 1. када Купац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 5. Уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Купца;*
- 2. због кашњења у поступку царинења приликом увоза добара у Републику Србију и/или извоза у Црну Гору, до кога није дошло грешком Продавца, за онолико колико је каснио поступак царинења и/или*
- 3. због наступања више силе из члана 23. овог уговора, односно других промењених околности које се нису могле да се предвиде у моменту закључења Уговора“.*

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о јавној набавци SMATSA IP комуникационе мреже NAV.00-79/196 од 27.03.2017. године, закључен са фирмом Frequentis AG из Аустрије, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем новог рока извршења уговорних обавеза у првој фази реализације уговора у трајању од 750 дана од датума ступања уговора на снагу.

Доставити:

- CED
- CNS
- SUS
- FIN
- tender@smatsa.rs

ДИРЕКТОР
Предраг Јовановић

