



smatsa

CEO.00- 6/205

08 JUN 2016

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци 179/P/15

1. **Назив и адреса наручиоца:**
Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд
2. **Врста наручиоца:** остало
3. **Врста предмета:** радови
4. **Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:**
Набавка извођења радова на реконструкцији објекта Аеродромске контроле летења Тиват
Ознака из Општег речника набавки је:
45213332 - Радови на изградњи електроенергетских водова
5. **Првобитна вредност уговора:** 3.280.155,65 ЕУР без пореза на додату вредност у Републици Србији
6. **Измењена вредност уговора:** вредност уговора није предмет измене
7. **Првобитни рок за извођење радова:**
Рок за извођење радова је 200 календарских дана од датума увођења у посао.
8. **Измењени рок за извођење радова:**
Рок за извођење радова је 247 календарских дана од датума увођења у посао.
9. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за примену:**

Разлози за измену уговора

Наручилац је 15.09.2015. године закључио уговор о јавној набавци NAB.00-6/554 извођења радова на реконструкцији објекта Аеродромске контроле летења Тиват са групом понуђача коју чине: Eurozox доо Даниловград, Црна Гора и Tehnogradnja доо Пљевља, Црна Гора, након спроведеног преговарачког поступка јавне набавке са објављивањем поступка за подношење понуда у

складу са чланом 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (ЈН 179/Р/15). Уговор је ступио на снагу 17.09.2015. године.

Конкурсном документацијом за предметни поступак, дефинисан је крајњи рок извођења радова 200 календарских дана од датума увођења у посао. Извођач је уведен у посао 22.10.2015. године, те је крајњи рок за извођење радова 09.05.2016. године. Анексом 1 заводни број CED.00-6/142 од 09.05.2016. године, продужен је рок извођења радова на 230 календарских дана односно до 08.06.2016. године.

Извођач се обратио дописом CED.00-6/178 од 24.05.2016. године (заводни број документа број Извођача 87/16 од 20.05.2016. године) у којем је предложио продужење рока за извођење радова, које је условљено околностима које нису могле да се предвиде у моменту закључења Уговора, а које нису проузроковане активностима Извођача и то: отежаним условима рада у зони међународног саобраћаја, временски услови који су отежали радове на застакљивању објекта.

Комисија за праћење реализације уговора, именована Решењем CED.00-6/602 од 20.10.2015. године у свом Извештају о реализацији уговора CED.00-6/206 од 08.06.2016. године, Сектор за ваздухопловну технику у допису CED.00-6/204 од 08.06.2016. године и стручни надзор над извођењем радова – фирма ИНГ ИНВЕСТ доо Даниловград у допису 497/16 од 08.06.2016. године, сматрају да је, имајући у виду све горе наведено, оправдано да се Уговор о јавној набавци извођења радова на реконструкцији објекта Аеродромске контроле летења Тиват закључен са групом понуђача коју чине: Eurozox доо Даниловград, Црна Гора и Техноградња доо Пљевља, Црна Гора (ЈН 179/Р/15) анексира и измени у погледу рока извршења уговора за додатних 17 календарских дана, у складу са конкурсном документацијом и чланом 18. Уговора.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 179/Р/15 за предметни поступак јавне набавке, у члану 18. став 1. модела уговора, као и у уговору NAB.00-6/554 од 15.09.2015. године (закључен 17.09.2015. године), предвиђена је могућност продужења уговореног рока за извођење радова:

„Извођач има право на продужење рока из члана 13. ставови 1. И 3. овог уговора у следећим случајевима:

- *Када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 12. Уговора за онолико колико су трајале сметње изазване доцњом Наручиоца и/или*
- *Због наступања елементарних непогода и више силе у складу са чланом 14. Уговора, а чије трајање и престанак се уписује у грађевински дневник и/или*
- *Због непредвиђених радова, највише за период трајања поступка уговарања непредвиђених радова.“*

Такође, у уговору NAB.00-6/554 од 15.09.2015, дефинисана је следећа одредба која се односи на измене уговора:

„Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су у форми анекса уговора и уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране.“

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о јавној набавци извођења радова на реконструкцији објекта Аеродромске контроле летења Тиват закључен са Извођачем, групом понуђача коју чине: Eurozox doo Даниловград, Црна Гора и Tehnogradnja doo Пљевља, Црна Гора, измени потписивањем анекса уговора и то уговарањем новог рока за извођење радова од 247 календарских дана од датума увођења у посао.

Доставити:

- CED
- CNS
- CW
- TPO
- FIN
- tender@smatsa.rs

