



smatsa

CE000-90/111

31 MAY 2019

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд доставља

ИЗВЕШТАЈ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
Основни подаци о наручиоцу и предмету јавне набавке

Назив наручиоца:	Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд
Адреса наручиоца:	Трг Николе Пашића 10 11000 Београд Република Србија
Интернет страница наручиоца:	www.smatsa.rs
Врста наручиоца:	остало
Врста поступка јавне набавке:	Отворени поступак
Врста предмета:	Услуге - Израда техничке документације за изградњу анекса зграде ЦКЛ Београд са торњем АКЛ Београд Редни број набавке је 23/У/17
Ознака из општег речника набавке:	71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова
Критеријум за доделу уговора:	Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Уговорена вредност:	Првобитна вредност уговора: 71.287.000,00 динара без ПДВ Измењена вредност уговора: уговорена вредност није предмет измене
Укупан рок за реализацију уговора	Првобитни рок: 400 календарских дана од увођења у посао Измењени рок: 827 календарских дана од увођења у посао

Елементи уговора који се мењају

Мења се уговорени укупан рок за реализацију уговора.

Извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену уговора

Конкурсном документацијом 23/У/17 за предметни поступак јавне набавке, у члану 13. став 1. модела уговора, као и у Уговору NAB.00-90/162 од 09.06.2017. године, предвиђена је могућност продужења рока извршења услуге:

„Рокови за извршење уговорних обавеза из члана 4. ставови 1, 2, 3. и 4 уговора могу бити продужени из следећих објективних околности:

- 1. када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 5. Уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца и*
- 2. због наступања више силе дефинисане у чл. 16. овог уговора, односно промењених околности, које нису могле да се предвиде у моменту закључења Уговора*

Рок за извршење уговорних обавеза из члана 4. став 6 уговора може бити продужени из следећих објективних околности:

1. када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 5. Уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца и/или
2. када надлежни органи не издају у законом прописаном року дозволе /решења / сагласности / услове неопходне за извршење предметног уговора и/или
3. због наступања више силе дефинисане у чл. 16. овог уговора, односно промењених околности, које нису могле да се предвиде у моменту закључења Уговора“.

Такође, у члану 13. став 6. модела уговора, као и у Уговору NAV.00-90/162 од 09.06.2017. године, дефинисана је следећа одредба која се односи на измене уговора:

„Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су у форми анекса уговора и уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне.“

Објективни разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Наручилац) је закључила уговор NAV.00-90/162 од 09.06.2017. године са групом понуђача коју чине: ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. BEOGRAD (носилац посла), SEPTING DOO BEOGRAD (члан групе понуђача) и ABA-GEODETSKA KUĆA DOO BEOGRAD (члан групе понуђача), у даљем тексту: Извршилац, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 23/U/17 - Израда техничке документације за изградњу анекса зграде ЦКЛ Београд са торњем АКЛ Београд. Уговор је ступио на снагу 12.06.2017. године.

Конкурсном докуменацијом за предметни поступак дефинисан је укупан рок за реализацију уговора од 400 календарских дана рачунајући од датума увођења у посао до датума потписивања Записника о усвајању и коначној примопредаји техничке документације. Како је Извршилац уведен у посао 26.06.2017. године, а Анексом 3 овај рок је продужен за 61 календарски дан (укупно 461 дана), укупан рок за реализацију уговора истиче 30.09.2018. године. Анексом 4 овај рок је продужен за 62 календарски дан (укупно 523 дана), укупан рок за реализацију уговора истиче 01.12.2018. године. Анексом 5 овај рок је продужен за 23 календарски дан (укупно 546 дана), укупан рок за реализацију уговора истиче 01.12.2018. године. Анексом 6 овај рок је продужен за 32 календарска дана (укупно 578 дана), укупан рок за реализацију уговора истиче 25.01.2019. године. Анексом 7 овај рок је продужен за 49 календарских дана (укупно 627 дана), укупан рок за реализацију уговора истиче 15.03.2019. године. Анексом 8 овај рок је продужен за 80 календарских дана (укупно 707 дана), укупан рок за реализацију уговора истиче 03.06.2019. године.

Извршилац се обратио дописом CED.00-90/106 од 24.05.2019. године (заводни број документа број Извршиоца 247 од 23.05.2019. године), у којем је предложио продужење укупног рока за реализацију уговора које је условљено следећим околностима које нису могле да се предвиде у моменту закључења уговора, а које нису проузроковане активностима Извршиоца – након издавања грађевинске дозволе, у оквиру обједињене процедуре је затражена сагласност Министарства унутрашњих послова (МУП) на Пројекат за извођење. Од стране МУП је

17.05.2019. године добијен записник о прелиминарном прегледу тех.документације којим су наведене мере за корекцију документације Пројекта за извођење у погледу мера заштите од пожара, те је потребно поступити у складу са наложеним - извршити корекцију пројеката, обезбедити сагласност на тех.документацију у оквиру пројекта реконструкције електро-енергетске станице ЦКЛ Београд и поново аплицирати кроз поступак обједињене процедуре за добијање сагласности МУП.

Комисија за праћење реализације уговора именована Решењем CED.00-90/183 од 21.06.2017. године и CED.00-90/308 од 20.10.2017. године, имајући у виду наведено, као и Сектор за ваздухопловну технику у допису CED.00-90/109 од 28.05.2019. године, сматрају да је оправдано да се уговор о јавној набавци израде техничке документације за изградњу анекса зграде ЦКЛ Београд са торњем АКЛ Београд анексира и измени у погледу укупног рока за реализацију уговора за додатних 120 календарска дана (укупно 827 дана), односно до 01.10.2019. године, у складу са конкурсном документацијом и чланом 13. Уговора.

Измена одлуке о јавној набавци

Одлуком Наручиоца бр. CED.00-90/110 од 31.05.2019. године, мења се уговор о јавној набавци израде техничке документације за изградњу анекса зграде ЦКЛ Београд са торњем АКЛ Београд, NAB.00-90/162 од 09.06.2017. године закључен са групом понуђача коју чине: ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. BEOGRAD (носилац посла), SEPTING DOO BEOGRAD и ABA-GEODETSKA KUĆA DOO BEOGRAD, потписивањем анекса уговора и то уговарањем новог укупног рока за реализацију уговора у трајању од 800 календарских дана.



Прилог:

- Конкурсна документација ЈН 23/У/17
- Фотокопија уговора NAB.00-90/162 од 09.06.2017. године
- Фотокопија Анекса 1 уговора CED.00-90/328 од 30.10.2017. године, Анекса 2 уговора CED.00-90/109 од 07.06.2018. године, Анекса 3 уговора CED.00-90/154 од 25.06.2018. године, Анекса 4 уговора CED.00-90/290 од 30.08.2018. године, Анекса 5 уговора CED.00-90/380 од 12.10.2018. године, Анекса 6 уговора CED.00-90/459 од 20.11.2018. године, Анекса 7 уговора CED.00-90/13 од 25.01.2019. године, Анекса 8 уговора CED.00-90/44 од 15.03.2019. године, Анекса 8 уговора CED.00-90/44 од 15.03.2019. године
- Фотокопија Одлуке о измени уговора CED.00-90/110 од 31.05.2019. године