



smatsa

CEO.00-30/893

19 SEP 2016

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

ОДЛУКУ
о измени уговора о јавној набавци ЈН 244/P/15, Партија 2

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: радови

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Радови у SAA Вршац, Партија 2: Радови на замени столарије на Управној згради SAA Вршац

Ознака из Општег речника набавки је:

45420000- Радови на уградњи столарије

5. Првобитна вредност уговора: 20.504.434,80 динара без пореза на додатну вредност.

6. Измењена вредност уговора: 20.424.690,11 динара без пореза на додатну вредност.

7. Објективни разлози за измену уговора.

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Инвеститор) је закључила уговор NAB.00-30/49 од 01.02.2016. године са фирмом DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSĆU ZA VISOKOGRADNJU RASING, VRŠAC (након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 244/P/15 по партијама за набавку радова на замени столарије на Управној згради SAA Вршац. Уговор је ступио на снагу 04.02.2016. године. (у даљем тексту: Извођач).

Укупна уговорена вредност радова износи 20.504.434,80 динара без пореза на додатну вредност (формирана на основу описа радова и Обрасца структуре цене).

Приликом реализације јавне набавке, односно у току извођења предметних радова, због промењене количине радова (у односу на процену из предмера радова), који су евидентирани у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, дошло је до вишкова радова у износу од 2.041.745,35 динара без пореза на додатну вредност и мањкова радова у износу од 2.121.490,04 динара без пореза на додатну вредност.

Комисија за примопредају и коначан обрачун изведених радова и стручни надзор над извођењем радова су у Записнику о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова CED.00-30/837 од 09.09.2016. године образложила вишкове и мањкове радова по појединачним позицијама и доставила предлог да се због констатованих мањкова радова умањи вредност уговора и то у износу од 79.744,69 динара без пореза на додатну вредност, у складу са одредбама уговора о јавној набавци.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 244/P/15 Партија 2 за предметни поступак јавне набавке, у члану 13. став 1 и став 5. модела уговора, као и у Уговору NAB.00-30/49 од 01.02.2016. године, предвиђена је могућност измене уговора, односно промене укупне цене:

„Након закључења овог уговора, измена уговора о јавној набавци се може вршити до износа 10% укупне цене радова из члана 2. став 1. овог уговора, при чему измена укупне цене може бити везана искључиво за промену количина утрошеног материјала и радова из Понуде (вишкови и мањкови радова) у складу са Посебним узансама о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77) и не може прећи износ процењене вредности предвиђене за предметну набавку“.

„Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су у форми анекса уговора и уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране“.

Такође, у члану 2. став 1. модела уговора, као и у Уговору NAB.00-30/49 од 01.02.2016. године, дефинисана је следећа одредба која се односи на измену укупне цене:

„У току реализације уговора, укупна вредност изведених радова утврдиће се на основу стварних количина изведених радова из грађевинске књиге потписане од стране овлашћених лица Извођача и Стручног надзора у име Наручиоца, уз примену јединичних цена из Обрасца структуре цене.“

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се Уговор о јавној набавци радова на замени столарије на Управној згради SAA Вршац, број NAB.00-30/49 од 01.02.2016. године закључен 04.02.2016. године са понуђачем DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA VISOKOGRADNJU RASING, VRŠAC (у даљем тексту: Извођач), измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем вишкова радова у износу од 2.041.745,35 динара без пореза на додатну вредност и мањкова радова у износу од 2.121.490,04 динара без пореза

на додату вредност, односно укупног смањења вредности уговора за 79.744,69 динара без пореза на додату вредност.

Доставити:

- CED
- SAA
- CW
- FIN
- tender@smatsa.rs



ДИРЕКТОР
Радојица Ровчанин